

平成 2 3 年度

工 事 監 査 報 告 書
(第 2 回 工 事 監 査)

笛 吹 市 監 査 委 員

1 監査の実施日

平成23年11月18日（金）

2 監査の対象

平成23年度工事の請負工事で下記の表に示すもの。

（単位 円）

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道1-5号線 （旧石和16号線）道路改良工事	建設部 土木課	石和町八田・川中島地内	49,024,500	H23.8.30～H24.3.23

（単位 円）

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
竹原田農道改良工事	産業観光部 農林土木課	一宮町竹原田地内	55,650,000	H23.8.30～H24.3.23

（単位 円）

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
御坂北保育所耐震改修工事	保健福祉部 保育課	御坂町金川原地内	14,290,500	H23.5.31～H23.12.27

（単位 円）

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
八代給食センター空調設備改修工事	教育委員会 教育総務課	八代町岡地内	19,110,000	H23.7.12～H23.12.28

3 監査の目的

工事の適正な施行に資するため、工事の計画、施工及び工事事務等の執行状況を監査し、事務事業の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

4 監査の方法

担当課長並びに担当者より事業計画、工事目的、工事概要、執行状況、契約事項等について説明聴取を行うとともに、設計図書および工事関連書類の審査並びに現地審査を行った。

5 監査の結果

(1) 書類審査

関係書類が整備され、適正に処理されていることを確認した。

なお、御坂北保育所耐震改修工事については変更契約がされており、監査日現在においては適正に実施されていることを確認した。

(2) 現地審査

工事の施工については、八代学校給食センター空調設備改修工事については、平成23年9月27日完成しており、それ以外の工事については監査日現在までにおいては、適正に実施されていることを確認した。

6 審査内容及び指摘事項

①対象工事における審査の内容および指摘事項は次のとおりであるが、特に年度末に完成予定の工事の工期設定にあたっては、特別な理由を除き、完成後の検査事務等を考慮した余裕のある工期の設定を図られたい。

②工事現場には常時足を運び、工事の進捗状況等のチェック体制を図られたい。

〔市道1-5号線（旧石和16号線）道路改良工事〕 建設部：土木課

書類審査 現地審査	指摘事項なし
--------------	--------

〔竹原田農道改良工事〕 産業観光部：農林土木課

書類審査 現地審査	指摘事項なし
--------------	--------

〔御坂北保育所耐震改修工事〕 保健福祉部：保育課

書類審査 現地審査	指摘事項なし
--------------	--------

〔八代学校給食センター空調設備改修工事〕 教育委員会：教育総務課

書類審査 現地審査	指摘事項なし
--------------	--------