

笛 教 総 第 12 - 1 号
平 成 28 年 12 月 1 日

文部科学大臣 殿

山梨県笛吹市長 山下 政 樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震診断により耐震性の無いことが確認された「芦川小学校屋内運動場1棟」について、計画どおり改築事業が完了し、本施設整備計画期間内に市内公立学校施設(小学校・中学校)の耐震化率は100%となり、目標を達成することができた。併せて耐力度調査により耐力度が低いことが確認された「石和中学校校舎1棟」について、老朽化対策として改築することとし、計画どおり実施することができた。

また、学校施設の非構造部材の耐震点検により対応が必要であると診断された「石和南小学校」「富士見小学校」「境川小学校」「春日居中学校」の各屋内運動場の吊り天井等について、本施設整備計画期間内に改修を行い、防災機能を強化することができた。

なお、次年度以降については、公立学校施設の耐震化は100%になったため、地震等の災害時において学校が避難所としての役割を果たし、安全な空間を確保するために、小・中学校屋内運動場の非構造部材等の改修を進め、防災機能の強化を図る。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

昭和48年度に建設された浅川中学校屋内運動場は、老朽化が進み、雨漏りや床のゆがみ・きしみが激しいため、大規模改造を行い、良好な学校生活を送れるような空間整備・教育環境の確保を図ることができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

昭和49年度に設置された石和中学校給食調理場は、老朽化が激しいため、校舎の改築に併せて、ドライシステムに対応した学校調理場を整備し、生徒に安全・安心な給食を届けることが可能になった。 昭和51年度に設置された石和中学校の水泳プール(屋外)は、アルミプールであり、老朽化が激しく、プール層に水が溜まらない、プールサイド床面に亀裂がある等の状況にあったため、これをFRP仕様のプール(屋外)に改修し、良好な学校生活を送れるような空間整備・教育環境の確保を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

各事業については、事業実施年度の翌年度(6月)に、行政内部で事務事業評価を行い、その結果を市ホームページで公表し(最新版は平成28年10月3日)、広く市民の御意見を伺った上で、市の行政改革推進委員会に諮っている。これらの内容を踏まえ、教育委員会事務局において施設整備計画の事後評価を行うとともに、市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、市総合計画に掲げる施策の一部として年度目標を定め、積極的に取り組み、計画どおりに実施できた。また、限られた財源を効果的・効率的に活用していくため、各年度毎に実施した事業については、行政評価(事務事業評価)を行い、公表した。更に、この行政評価を元に、学識経験者や地域の代表者、公募による市民からなる行政改革推進委員会により、行政改革を進めてきている。

なお、次年度以降については、有事の際の避難所機能として安全な空間を確保するために、小・中学校屋内運動場の非構造部材等の改修について、優先順位の高い建物から実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 笛吹市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 笛吹市
- 3 **計画期間** 平成25年度～平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	山梨県
市町村名	笛吹市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
石和中学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成25年9月30日		変更	平成26年4月24日	平成26年4月24日付けの施設整備計画変更に伴い、全体面積を減少、全体工事費を増額の上、Ⅰ～Ⅲ期工事の対象内の面積及び実工事費を見直した。	
石和中学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成27年3月31日		変更	平成26年4月24日		
石和中学校(Ⅲ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成27年9月25日		変更	平成26年4月24日		
									変更	平成27年4月17日	平成27年4月17日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費及び対象内実工事費を減額した。	
石和中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年9月30日		変更	平成26年4月24日	平成26年4月24日付けの施設整備計画変更に伴い、全体面積を減少、全体工事費を増額の上、Ⅰ～Ⅲ期工事の対象内の面積及び実工事費を見直した。	
石和中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日		変更	平成26年4月24日		
石和中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年9月25日		変更	平成26年4月24日		
石和中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	S	○	平成25年9月30日		本事業はⅡ期工事で施工(前倒し)したため、Ⅲ期工事を取り下げた。	変更	平成26年4月24日	平成26年4月24日付けの施設整備計画変更に伴い、全体面積を減少、全体工事費を増額の上、Ⅰ～Ⅲ期工事の対象内の面積及び実工事費を見直した。(Ⅲ期工事は取り下げ)
石和中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	S	○	平成27年3月31日			変更	平成26年4月24日	
石和中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	S	×		取下		平成26年4月24日		
石和中学校	④	1202	単独校調理場(改築)	—	S	○	平成26年11月21日		変更	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費を増額、対象内実工事費を減額した。	
石和中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成27年9月25日		追加	平成27年4月17日	平成27年4月17日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。	

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
芦川小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	W	○	平成26年3月31日		変更	平成26年4月24日	平成26年4月24日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費を増額の上、Ⅰ～Ⅱ期工事の対象内実工事費を見直した。
芦川小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	W	○	平成27年2月20日		変更	平成26年4月24日	
芦川小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	W	○	平成26年3月31日		変更	平成26年4月24日	平成26年4月24日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費を増額の上、Ⅰ～Ⅱ期工事の対象内実工事費を見直した。
芦川小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	W	○	平成27年2月20日		変更	平成26年4月24日	
浅川中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年12月2日		変更	平成26年4月24日	平成26年4月24日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費を減額の上、Ⅰ～Ⅱ期工事の対象内の面積及び実工事費を見直した。
浅川中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年2月26日		変更	平成26年4月24日	
石和南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年8月11日		追加	平成27年4月17日	平成27年4月17日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。 平成27年9月7日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を減額した。 平成27年11月6日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を減額した。
									変更	平成27年9月7日	
									変更	平成27年11月6日	
富士見小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月1日		追加	平成27年4月17日	平成27年4月17日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。 平成27年9月7日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を増額した。 平成27年11月6日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を減額した。
									変更	平成27年9月7日	
									変更	平成27年11月6日	
境川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月8日		追加	平成27年4月17日	平成27年4月17日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。 平成27年9月7日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を増額した。 平成27年11月6日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を減額した。
									変更	平成27年9月7日	
									変更	平成27年11月6日	
春日居中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月10日		追加	平成27年4月17日	平成27年4月17日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。 平成27年9月7日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を減額した。 平成27年11月6日付けの施設整備計画変更に伴い、全体工事費(対象内実工事費)を増額した。
									変更	平成27年9月7日	
									変更	平成27年11月6日	