

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5071000136		
件 名	石和第一保育所建設工事（機械設備）（債務）		
入 札 日	2 月 24 日	入札公告整理番号	(2 - 2)
質 問 及 び 回 答			
問 1	<p>図面 M-04 においてガス集合装置の備考欄でコンクリート基礎（建築工事）、ガスメーター（供給業者工事）、ボンベ庫 BN-950W（建築工事）と記載があり内訳書の項目にガスボンベ庫 BN-950W 及びガスメーター基礎工事費の記載があります。ガスボンベ庫は、図面と内訳どちらを正としますか。</p> <p>内訳のガスメーター基礎工事費は、図面ガス集合装置の備考に記載のコンクリート基礎工事に含まれますか。</p>		
答 1	<p>「ガスボンベ庫」と「ガスメーター基礎工事費(コンクリート基礎含む)」は、共に別途工事（建築工事）ですので、図面を正としてください。</p>		
問 2	<p>図面 M-06 において HEX-1-7 参考風量 150CMH ですがベンドキャップ等の損失を考えると 150CMH は確保できないと思いますが、設計の LGH-N15CX（参考型番）のままでよいですか。 ※HEX-1-8、HEX1-9、HEX2-3 も同様な内容となります。</p>		
答 2	<p>設計では 20CMH/1 人を満足できるように、ロス(損失)分を見込んで 30CMH/1 人で計算した機器を選定しています。必要風量を確保できますので機器表の機器としてください。</p>		
問 3	<p>図面 M-06 において、HEX-2-3 参考型番が LGH-N35CX となっていますが、内訳では LGH-N15CX になっています。どちらが正しいですか。</p>		
答 3	<p>図面（LGH-N35CX）が正しいです。</p>		
問 4	<p>図面 M-20 厨房吸排気ダクトにおいて V-1-4 と OAG-1-2 のダクトに FD の記載がありませんが不要ですか。</p>		
答 4	<p>2 か所共必要です。図面を差し替えます。ただし、検収室の HEX-1-2 の EA と HEX-1-6 の EA に設置している FD(2 か所)は不要です。</p>		